

AVANCE DE OBRAS AL 31.01.2010

			CONTROL DE AVANCE OBRA							
C.COSTO	ACUERDO	CHORRILLOS	INICIO (1)	FIN	PROGRAMA	AVANCE	DESVIACION	MONTO (S/.)	OBSERVACION	
									5,164,488	
9176	2912/053-09	CENTRO ENTRENAMIENTO	06-Jun-09	19-Nov-09	100%	100%	0%	1,276,680	CONCLUIDA	
9197	2801/051-09 3533/061-09	PABELLON DEPORTIVO	20-Jul-09	07-Oct-09	100%	100%	0%	407,606	CONCLUIDA	
9502	3145/056-09	REFORZAMIENTO MALECON P4	07-Sep-09	07-Oct-09	100%	100%	0%	120,697	CONCLUIDA	
9502	3602/062-09	ENSANCHAMIENTO DE PLAYA 4	16-Sep-09	04-Nov-09	100%	100%	0%	489,102	CONCLUIDA	
9504	3600-3601/062-09	REMODELACIÓN OFICINA VICEPRESIDENCIA	25-Sep-09	20-Oct-09	100%	100%	0%	36,741	CONCLUIDA	
9183	3330/058-09	AMPLIACION COMEDOR VERANO	27-Ago-09	23-Dic-09	100%	100%	0%	1,556,754	CONCLUIDA	
9505	3793/066-09	REMODELACIÓN 4 CANCHAS DE SQUASH	20-Oct-09	30-Dic-09	100%	100%	0%	66,987	CONCLUIDA	
	3794/066-09	ADECUACION COCINA REST. CASTAÑEDA	26-Oct-09	18-Dic-09	100%	100%	0%	39,960	CONCLUIDA	
9506	3855/067-09	MALECON PLAYA 3 Y ESPIGON 3	26-Oct-09	10-Ene-10	100%	100%	0%	581,998	CONCLUIDA	
	4068/070-09	MALECON PLAYA 4	11-Nov-09	31-Dic-09	100%	100%	0%	424,040	CONCLUIDA	
	4071/070-09	RELLENO ARENA PLAYA 3	19-Nov-09	18-Dic-09	100%	100%	0%	163,923	CONCLUIDA	
9500	3321/058-09	VEREDAS	07-Sep-09	31-Ene-10	100%	98%	-2%	154,601	FIN REPROGRAMADO POR COLISEO VOLEY	
9181	3387/059-09	AMPLIACION COLISEO DE VOLEY	18-Sep-09	31-Ene-10	100%	98%	-2%	419,745	FIN REPROGRAMADO	
									2,557,899	
C.COSTO	ACUERDO	SAN ANTONIO								
9693	3324-3323/058-09	NUEVOS BAÑOS EN BUNGALOWS NUEVOS	31-Ago-09	04-Oct-09	100%	100%	0%	106,825	CONCLUIDA	
9696	3322/058-09	RECAPEO	27-Sep-09	12-Sep-09	100%	100%	0%	400,000	CONCLUIDA	
9691	3129/056-09	MOVIMIENTO TIERRAS ZONA ALTA	06-Ago-09	28-Nov-09	100%	100%	0%	119,178	CONCLUIDA	
9690	3262/057-09	CONSTRUCCION 8 BUNGALOWS	24-Ago-09	16-Dic-09	100%	100%	0%	1,132,642	CONCLUIDA	
9685	1407/028-08	PISCINA TRAYLERS	30-Jul-09	16-Dic-09	100%	100%	0%	426,307	CONCLUIDA	
9693	3747-3748/065-09	NUEVOS CUARTOS Y TERRAZAS EN BUNGALOWS NUEVOS	05-Oct-09	06-Ene-10	100%	100%	0%	336,832	CONCLUIDA	
		SALA DE CUNA EN ACUAPARK	24-Nov-09	06-Ene-10	100%	100%	0%	36,115	CONCLUIDA	
									1,622,327	
C.COSTO	ACUERDO	VILLA								
9845	3386/059-09	LOSA COLISEO POLIDEPORTIVO	31-Ago-09	09-Nov-09	100%	100%	0%	310,020	CONCLUIDA	
9847	3534/061-09	PISCINA RECREATIVA	28-Sep-09	20-Feb-10	100%	80%	-20%	1,312,307	FIN REPROGRAMADO	
	4688/079-10	VEREDA INGRESO Y LOSA DE OFICINAS	28-Ene-10	28-Feb-10	2%	2%	0%	97,034		
									2,349,457	
C.COSTO	ACUERDO	CANTUTA								
9422	3019/054-09	BUNGALOWS MATRIMONIALES (2)	03-Ago-09	08-Nov-09	100%	100%	0%	220,435	CONCLUIDA	
9406	3320/058-09	MOV. TIERRAS PARA PISCINA	02-Sep-09	25-Oct-09	100%	100%	0%	146,117	CONCLUIDA	
9406	4161/072-09	MODULO DE RESTAURANTE Y SERVICIOS	01-Dic-09	30-Mar-09	30%	23%	-7%	1,188,749		
9406	4569/077-10	PISCINA Y TERRAZAS	16-Ene-09	06-May-09	8%	5%	-3%	794,155		
		NUEVO RESTAURANTE PALMERAS								EN CONCURSO

NOTA (1)
"NO INCLUYE LOS TIEMPOS DE ANALISIS, EVALUACION, PRESENTACION, AUTORIZACION, OBTENCION DE LICENCIAS, LICITACION DE OBRAS, PROGRAMACION DE OBRAS, ENTRE OTROS TIEMPOS FORZOSOS"